

ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านจากบ้านนาแดงเสริมวิศิษฐ์ บ้านแม่บง หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตรลงสู่รางไหลทางสองข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านแม่บงหมู่ ๑	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านทัพหมู่ ๑	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๑๓๔ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านทัพหมู่ ๒	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายทางไปบ้านสร้างแก้วหมู่ ๓	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๔๔๕ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นหลังวัดจากที่นาพอสุทิน สารยศ หมู่ ๕	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๑๖๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อท่อคอนกรีตที่บหลังหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน บ้านดอนหันหมู่ ๕	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน บ้านหนองแขวงหมู่ ๕	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสายบ้านนางอาชีพ พรหมดวงศรี บ้านแบก หมู่ ๗	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๑๓๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อท่อคอนกรีตที่บหลังหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายบ้านจากบ้านนางราตรี แสงต้น บ้านแบก หมู่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตรลงสู่กรังหลักทางสอง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างรางถนนหินคลุกถนน บ้านดอนหันหมู่ ๕	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก จากสถานีบำบัดน้ำประปาพร้อมตัวกรอง บ้านแยก หมู่ ๗	วางท่อพีวีซีชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ยาว รวม ๑๗๖ เมตร บ่อกักจำนวน ๒๐ บ่อคอนกรีตหีบหลัง หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายบ้านจากบ้านนายแสง จันทร์ สี่ท่ามะนา หมู่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตรลงสู่การรั่วไหลทั้งสอง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน บ้านวังน้ำใสหมู่ ๑๑	หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า จำนวน ๔๔๕ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๕	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านขนาดกว้าง ๒.๐๐x๓.๖๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนาทอง หมู่ ๙	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตรลงสู่การรั่วไหลทั้งสอง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง	ต่อเติมอาคารสำนักงานขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	รายการมอบหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่

๑	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อตาอู๋ ๒๓ หมู่ ๑๒ ตำบล บ้านใหม่พัฒนา	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อตาอู๋ ๒๓ หมู่ ๑๒ ตำบล บ้านใหม่พัฒนา	๓๐๐,๐๐๐ (บาท)	เม.ย.-ก.ค.๖๕	ยังไม่มีดำเนินการ	งบอุดหนุน
---	---	---	---------------	--------------	-------------------	-----------

(ต่อหน้าหน้า ๑)

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอตาอู๋ ๒๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญคุณลานและงานบุญคุณลานและงานของดีเมืองเขียงยืน	ของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญคุณลานและงานของดีเมืองเขียงยืน	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญคุณลานและงานบุญคุณลานและงานของดีเมืองเขียงยืน	ของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญคุณลานและงานของดีเมืองเขียงยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๕๐,๐๐๐

แผนงานการเกษตร

๑	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล	๒๐,๐๐๐	ก.ค.ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการทำบุญหมัก บัวยอินทรีย์ บัวยชีวภาพ	โครงการทำบุญหมัก บัวยอินทรีย์ บัวยชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	ค.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	โครงการส่งเสริมพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน	โครงการส่งเสริมพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน	๑๐,๐๐๐	ค.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๒๖,๘๐๐	ค.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕,๖๘๓,๖๐๐

๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๔๔,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๙๓๘,๘๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	การส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจำนวน ๓ ตำแหน่ง	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๒,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาทอง	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจความพึง พอใจของประชาชน	การจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

๗	ค่าใช้จ้างโยกย้ายการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ้างโยกย้ายการเลือกตั้ง	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น	โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐
๙	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕๓๑๐
๑๐	วัสดุอุปกรณ์และหนังสือ	วัสดุอุปกรณ์และหนังสือ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๑๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙,๒๓๐
๑๒	วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน	น้ำหมึก ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๒,๑๖๐
๑๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐
๑๔	อุดหนุนที่ปรึกษา	อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๑๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๑๖	โครงการตรวจวัดตรวจประเมินเขตที่สาธารณสุขประโคนชัย	โครงการตรวจวัดตรวจประเมินเขตที่สาธารณสุขประโคนชัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐

งานบริหารงานคลัง

๑	ค่าใช้จ้างโยกย้ายการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ้างโยกย้ายการเดินทางไปราชการ(กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ้างโยกย้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	ค่าใช้จ้างโยกย้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา(กองคลัง)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๓	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และระเบียบทรัพย์สิน	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และระเบียบทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๔,๐๐๐
๖	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐
---	------------------	------------------	--------	---------------	---------------	--------

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๓	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๕	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

แผนงานเกษตรและชุมชน

๑	วัสดุงานบ้านครัว	ถังขยะ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	น้ำมัน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐
๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐

แผนงานรักษาความสงบ

๑	จ้างเหมาบริการขบรรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	จ้างเหมาบริการขบรรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๔,๐๐๐
๒	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสฟติค	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

๗	ค่าใช้จ่าภายในกรมส่งเสริมพัฒนา	ค่าใช้จ่าภายในกรมส่งเสริมพัฒนา	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๘	วัสดุเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน	ค่าน้ำมัน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๙,๐๐๐
๙	วัสดุเครื่องดับเพลิง	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

๑	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ธุรการ	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐
๒	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ผู้ดูแลเด็ก ศพต.	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖๒,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่าในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่าในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	จ.ค.๖๙,มี.ค.๖๙, มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมและสัมมนา	ค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมและสัมมนา	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๙,มี.ค.๖๙, มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๗,๐๐๐
๕	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘,เม.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว ศพต.	๘๑๖,๓๕๓	เม.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๘๑๖,๓๕๓
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘,เม.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

๑	ค่าใช้จ่าในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่าในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	ค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมและสัมมนา	ค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมและสัมมนา	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

แผนงานสาธารณสุข

๑	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ห้องสมุดงานสถิติสารสนเทศและงานอื่นๆ	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๔,๐๐๐
---	---------------------------	---	---------	---------------	----------------------	--------

๒	วัสดุอุปกรณ์และยาแพรรี่	วัสดุอุปกรณ์และยาแพรรี่	๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๓,๐๐๐
๓	วัสดุอุปกรณ์และห่อหุ้มผลิตภัณฑ์	วัสดุอุปกรณ์และห่อหุ้มผลิตภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง	๓๐,๐๐๐
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๗๕,๐๐๐

แผนงานเกษตร

๑	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
---	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๑	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนประจำหน่วยวิชาชีพ อปต.นาทอง	๖๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๒	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคคนบ่อดักยุงตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคคนบ่อดักยุงตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖,๐๐๐	มค.-มิ.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๖,๐๐๐
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนบ่อดักยุงตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนบ่อดักยุง	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับ ทองถิ่นระดับตำบล	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับ ตำบล	๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๙๐,๐๐๐
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันและระงับโรค ไข้เลือดออก	ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑	โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทอง	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	ประชุมผู้ปกครอง ศพต ตำบลนาทอง	๑๕,๐๐๐	พ.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ศพต.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพต.	๑,๑๐๒,๐๕๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕๑,๐๒๕
๔	คำอาหารเสริมนม	คำอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนในสังกัด ศพต ใน เขตพื้นที่ตำบลนาทอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาทอง	๓๕๖,๓๕๓	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓๘๑๗๖.๕
๕	โครงการอาหารกลางวัน	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ศพต. เขต พื้นที่ตำบลนาทอง	๑,๖๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๒๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเกษตร

๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือน แบบบูรณาการ	อบรมโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบ บูรณาการ	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและภารกิจที่ใช้รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑) (๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อําเภอเข็ยงยี่น จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

แผนงานความปลอดภัยและการตรวจสอบภายใน

๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	---------------	---------------	--------

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลการก่อสร้าง	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐
---	------------------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	--------

แผนงานรักษาความปลอดภัยภายใน

๑	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
---	-------------------------------	---------------------------------------	---------	---------------	-----------------	---

แบบบัญชีรับงบประมาณ

๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	๓๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๐๐๐
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๓๖,๐๐๐ บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๙๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๑,๐๐๐
๓	ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและวิทยุแพร่กระจาย	โทรทัศน์แอลอีดี(led tv)แบบsmart tv	๒๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๐๐๐

งบดำเนินงาน

๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
---	-----------------------------	-------------------------	-------	-----------------	---------------	-------